

ANEXO PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

Obra: PAVIMENTACIÓN, CORDON CUNETA, ACEQUIA DE MAMPOSTERIA, CERCO PERIMETRAL, ELECTRIFICACION Y FORESTACION - AREA INDUSTRIAL"

Monto de la obra

Plazo de la obra

PLAN DE TRABAJO																													
N° DE RUBRO	N°	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO	Incidencia	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4										
							% mensual de ítem	\$ mensual de ítem	% acumulado de ítem	\$ acumulado de ítem	% MENSUAL DE AVANCE OBRA según ítem	% mensual de ítem	\$ mensual de ítem	% acumulado de ítem	\$ acumulado de ítem	% MENSUAL DE AVANCE OBRA según ítem	% mensual de ítem	\$ mensual de ítem	% acumulado de ítem	\$ acumulado de ítem	% MENSUAL DE AVANCE OBRA según ítem	% mensual de ítem	\$ mensual de ítem	% acumulado de ítem	\$ acumulado de ítem	% MENSUAL DE AVANCE OBRA según ítem			
1 Pavimentación H-30. Espesor: 18cm.	1	Limpieza, saneamiento del terreno	m2	1088,51		1,6	100				1,6				0				0						0				
	2	Conformación, compactación y perfilado de subbase con suelo del lugar y aporte del suelo	m2	1088,51		2,16	100		0		2,16	0,000		100		0	0		100		0	0		100,00		0			
	3	Conformación, compactación y perfilado de base con suelo ripio del lugar y aporte del suelo	m2	1088,51		4,35	100		0		4,35	0,000			0	0		100		0	0		100,00		0				
	4	Pavimento de Hormigón y H-30 de 18cm de espesor sobre base de suelo mejorado	m2	1088,51		21,83	80		0		17,464	20			100	4,366	0		100		0	0		100,00		0			
2 Cordón cuneta y reposición de ripio	1	Perfilado y nivelación de base	m2	699,41		1,3565	100		0		1,3565	0,000		100		0	0		100,00		0	0		100,00		0			
	2	Compactación de base	m2	699,41		0,09	100		0		0,09	0,000		100		0	0		100,00		0	0		100,00		0			
	3	Hormigonado de cordón cuneta	ml	1165,69		16,2	50				8,1	50,000			8,1						0	0				0			
	4	Reposición de ripio 0-20mm (puesto en obra)	m2	4310,48		17,53	0		0		0	0,000		0		0	100		100,00		17,53	0		100,00		0			
3 Obras de desagües y cerco perimetral	1	Excavación	m2	60		0,114			0		0	0,000		0		100				0,114	0					0			
	2	Construcción de losas de acequia	ml	50,38		3,75	0		0		0	0,000			0	50		50,00		1,875	50		100,00		1,875				
	3	Construcción de muros de mampostería	ml	50,38		0,49	0		0		0	0,000		0		50		50,00		0,245	50		100,00		0,245				
	4	Construcción de bocas de tormenta	unidad	1		0,124	0		0		0	0,000		0		0		0,00		0	100		100,00		0,124				
	5	Ejecución de cerco perimetral	ml	481,25		6,13	25				1,5325	25,000			1,5325	25				1,5325	25					1,5325			
4 Obras de electrificación	1	Línea aérea de baja tensión	gl	1		12,42	0		0		0	0,000		0		25		25,00		3,105	75		100,00		9,315				
	2	Alumbrado Público	gl	1		11,16	0		0		0	0,000		0		75		75,00		8,37	25		100,00		2,79				
5 Forestación	1	Ejemplares: Fresnos	Un	177		0,7	0		0		0	0,000		0		0		0,00		0	100		100,00		0,7				
Monto de la obra \$							100																						
										%MENSUAL DE OBRA	36,653						13,9985						32,7715						16,5815
										% ACUMULADO DE OBRA	36,653						50,6515						83,423						100,00